

**Акт о результатах контроля
за соблюдением концессионером ООО «Смоленская биоэнергетическая
компания» условий концессионного соглашения № б/н от 04.02.2021 года**

Смоленская область,
г. Сычевка

«18» апреля 2022 г.

Комиссия в составе:

- К.Г. Данилевича – заместителя Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;
- В.Н. Егоровой – начальника отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;
- И.В. Толкачевой – главного специалиста отдела по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

в период с 01.04.2022 года по 11.04.2022 года провела контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Сычевка Смоленской области в части:

а) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения;

б) использования (эксплуатации) концессионером объектов концессионного соглашения в целях и в порядке, установленном концессионным соглашением (производство, передача, распределение тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям г. Сычевка Сычевского района Смоленской области);

в) поддержки концессионером объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, проведение за счет концессионера текущего и капитального ремонтов (в соответствии с актами Российской Федерации в сферах теплоснабжения и строительства).

В результате проведенной проверки установлено, что объем выполненных работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, соответствует программе мероприятий концессионного соглашения:

- Установка новых котлов котлового контура - 4 котла RSA-500;
- Реконструкция здания котельной (гидроизоляция и реконструкция кровли, замена окон, косметическая отделка помещений, устройство отмостки);
- Установка новой запорной арматуры;
- Установка новых насосов котлового контура (8 шт.);
- Установка новых насосов контура горячего водоснабжения (2 шт.);
- Установка новых насосов системы отопления (2 шт.);
- Установка новых подпиточных насосов (4 шт.);
- Установка 2-х новых дымососов;
- Установка холодного водоснабжения;